

**S3.4.Ler.      Lerzenstrasse (626)**

**S3.4.Sil.      Silberstrasse (772)**

### **Silberstrasse, Kreisel Lerzenstrasse**

Bauabrechnung

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, Folgendes zu beschliessen:

Die Bauabrechnung Silberstrasse, Kreisel Lerzenstrasse, in der Höhe von Fr. 1'005'737.85 wird genehmigt.

#### Rechtsmittel

Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen ab amtlicher Publikation schriftlich und begründet beim Bezirksrat Dietikon eingereicht werden.

#### Begründung

Der Gemeinderat bewilligte am 6. Juli 2006 für die Silberstrasse, Kreisel Lerzenstrasse, bei veranschlagten Gesamtkosten von Fr. 1'000'000.00 einen Nettokredit in der Höhe von Fr. 500'000.00 (inkl. MWSt).

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

	<i>Kostenvoranschlag</i>	<i>Bauabrechnung</i>	<i>Abweichung</i>
Erwerb von Rechten	Fr. 35'000.00	Fr. 16'043.40	Fr. -18'956.60
Bauarbeiten	Fr. 750'000.00	Fr. 727'098.90	Fr. -22'901.10
Installationsarbeiten	Fr. 30'000.00	Fr. 36'325.75	Fr. 6'325.75
Nebenarbeiten	Fr. 45'000.00	Fr. 83'270.15	Fr. 38'270.15
Technische Arbeiten	Fr. 140'000.00	Fr. 142'999.65	Fr. 2'999.65
<i>Total</i>	<i>Fr. 1'000'000.00</i>	<i>Fr. 1'005'737.85</i>	<i>Fr. 5'737.85</i>

Die Minderkosten für den Erwerb von Rechten in der Höhe von Fr. 19'000.00 setzen sich aus folgenden Abweichungen zusammen:

- Verhandlungskosten	Fr. 4'500.00
- Vermessungskosten	Fr. 14'500.00

Die Minderkosten bei den Bauarbeiten in der Höhe von Fr. 23'000.00 setzen sich aus folgenden Abweichungen zusammen:

- günstige Vergabe	Fr. 7'000.00
- Unvorhergesehenes	Fr. 16'000.00

Bei den Installationsarbeiten sind die Mehrkosten in der Höhe von Fr. 6'500.00 auf Mehrlängen der Rohranlage für die Strassenbeleuchtung zurückzuführen.

Sitzung vom 20. September 2010

Die Mehrkosten in der Höhe von Fr. 38'000.00 bei den Nebenarbeiten setzen sich aus folgenden Abweichungen zusammen:

- |   |               |
|---|---------------|
| - zusätzliche Signalisations- und Markierungsarbeiten   | Fr. 13'000.00 |
| - zusätzliche Umrandung Innenkreis mit Stahlblechbänder | Fr. 25'000.00 |

Bei den Technischen Arbeiten resultieren die Mehrkosten in der Höhe von Fr. 3'000.00 aus erhöhten Baukosten.

An den Kosten für den Kreisel hat sich Coop gemäss Zusicherung vom 20. Dezember 2005 mit einem Anteil von Fr. 500'000.00 beteiligt. Für die Stadt Dietikon verbleiben somit Nettokosten in der Höhe von Fr. 505'737.85.

Die Bauabrechnung wurde durch die Finanzverwaltung geprüft und in Ordnung befunden.

**Referent:** Tiefbauvorstand Otto Müller

NAMENS DES STADTRATES

Otto Müller  
Stadtpräsident

Daniel Müller  
Stadtschreiberin-Stv.

Pe/AHo/gb\_0920Weisung\_BA\_Kreisel.doc

versandt am: