

S3.4.Sil. Silberstrasse (772)
Kreisel Reservatstrasse
Bauabrechnung

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, Folgendes zu beschliessen:

Die Bauabrechnung Silberstrasse, Kreisel Reservatstrasse, in der Höhe von Fr. 956'407.20 wird genehmigt.

Rechtsmittel

Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen ab amtlicher Publikation schriftlich und begründet beim Bezirksrat Dietikon eingereicht werden.

Begründung

Der Gemeinderat bewilligte am 10. Dezember 2009 für die Silberstrasse, Kreisel Reservatstrasse, bei veranschlagten Gesamtkosten von Fr. 1'015'000.00 einen Nettokredit in der Höhe von Fr. 565'000.00 (inkl. MWST).

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

	<i>Kostenschätzung</i>	<i>Bauabrechnung</i>	<i>Abweichung</i>
Erwerb von Rechten	Fr. 27'000.00	Fr. 19'348.80	Fr. -7'651.20
Bauarbeiten	Fr. 702'000.00	Fr. 663'372.60	Fr. -38'627.40
Installationsarbeiten	Fr. 34'000.00	Fr. 27'338.90	Fr. -6'661.10
Nebenarbeiten	Fr. 86'000.00	Fr. 89'377.95	Fr. 3'377.95
Technische Arbeiten	<u>Fr. 166'000.00</u>	<u>Fr. 156'968.95</u>	<u>Fr. -9'031.05</u>
Total	Fr. 1'015'000.00	Fr. 956'407.20	Fr. -58'592.80

Die Minderkosten für den Erwerb von Rechten in der Höhe von Fr. 7'651.20 resultiert aus geringem Umfang von Vermessungsleistungen.

Die Minderkosten bei den Bauarbeiten in der Höhe von Fr. 38'627.40 setzen sich aus folgenden Abweichungen zusammen:

- günstige Vergabe der Bauhauptarbeiten	Fr. -99'000.00
- Anpassungsarbeiten an bestehenden Leitungen und Reppischbrücke	Fr. 40'000.00
- zusätzliche überfahrbare Flächen für Ausnahmetransporte	Fr. 20'000.00

Bei den Installationsarbeiten sind die Minderkosten in der Höhe von Fr. 6'661.10 auf Minderlängen der Rohranlage für die Strassenbeleuchtung zurückzuführen.

Die Mehrkosten bei den Nebenarbeiten in der Höhe von Fr. 3'377.95 setzen sich aus folgenden Abweichungen zusammen:

- zusätzliche Verkehrsregelungen in der Anfangszeit und während Umstellungen	Fr. 11'000.00
- einfachere Gestaltung Innenkreisel	Fr. -10'000.00
- zusätzliche Wiederinstandstellungsarbeiten	Fr. 2'000.00

Sitzung vom 2. Juli 2012

Bei den Technischen Arbeiten resultieren die Minderkosten in der Höhe von Fr. 9'031.05 aus tieferen Baukosten.

An den Kosten für den Kreisel hat sich Coop gemäss Zusicherung vom 2. Februar 2007 mit einem Anteil von Fr. 450'000.00 beteiligt. Für die Stadt Dietikon verbleiben somit Nettokosten in der Höhe von Fr. 506'407.20.

Die Bauabrechnung wurde durch die Finanzverwaltung geprüft und in Ordnung befunden.

Referent: Stadtpräsident Otto Müller

NAMENS DES STADTRATES


Otto Müller
Stadtpräsident


Dr. Karin Hauser
Stadtschreiberin

Pe/BR 0702_BA_Silbernstr_Kreisel_Reservatstr_Weisung.docx

versandt am: