Antrag des Stadtrates
Sitzung vom 11. August 2014

Stadt Dietikon
Bremgartnerstrasse 22
8953 Dietikon
Tel. 044 744 35 35
Fax 044 741 50 16
www.dietikon.ch

W1.13.Güt. **Wasserleitung Güterstrasse**
Ringschluss Langackerstrasse bis Silbernstrasse
Genehmigung Bauabrechnung

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, Folgendes zu beschliessen:

Die Bauabrechnung Wasserleitung Güterstrasse, Ringschluss Langackerstrasse bis Silbernstrasse, in der Höhe von Fr. 1'110'871.80 wird genehmigt.

Rechtsmittel
Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen ab amtlicher Publikation schriftlich und begründet beim Bezirksrat Dietikon eingereicht werden.

Begründung

Der Gemeinderat bewilligte am 2. Juli 2009 für die Erstellung der Wasserleitung Güterstrasse, Ringschluss Langackerstrasse bis Silbernstrasse, einen Kredit in der Höhe von Fr. 987'000.00 (inkl. MWST).

Die neue Wasserleitung vom Pumpwerk Langacker bis ins Gebiet Silbern, mit Unterquerung des Rangierbahnhofs Limmattal (RBL) beim Teischlibach, schliesst das Leitungsnetz Silbern zum Ring. Dies ist eine wichtige Massnahme des generellen Wasserversorgungsprojektes, womit die Versorgungssicherheit im Gebiet Silbern verbessert werden konnte. Die neue Wasserleitung lässt auch die spätere Erschliessung des Niderfelds zu.

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

	Kostenschätzung	*Bauabrechnung*	*Abweichung*
Erwerb von Rechten	Fr. 11'000.00	Fr. 17'028.15	Fr. 6'028.15
Bauarbeiten	Fr. 350'000.00	Fr. 529'220.95	Fr. 179'220.95
Installationsarbeiten	Fr. 453'000.00	Fr. 375'027.65	Fr. -77'972.35
Nebenarbeiten	Fr. 4'000.00	Fr. 1'726.75	Fr. -2'273.25
Technische Arbeiten	Fr. 169'000.00	Fr. 187'868.30	Fr. 18'868.30
Total inkl. MwSt.	*Fr. 987'000.00*	*Fr. 1'110'871.80*	*Fr. 123'871.80*
Total exkl. MwSt. (Buchhaltungsnachweis)	*Fr. 917'000.00*	*Fr. 1'032'589.03*	*Fr. 115'589.03*

Die Mehrkosten sind das Resultat aus folgenden grösseren Abweichungen:

Durch das Fehlen der erwarteten Anschlussleitung nach der Unterquerung des Rangierbahnhofs Limmattal - 1975 wurde lediglich ein Leerrohr zwischen Rangierbahnhof Limmattal und Silbernstrasse verlegt - mussten zirka 80 m Wasserleitung neu erstellt werden, was Mehrkosten in der Höhe von Fr. 101'000.00 verursachte.

Mit der Abtrennung und Überführung einer Wasserleitung vom Ringleitungsnetz der Wasserversorgung SBB ins Netz der Stadt Dietikon entstanden im Netz der SBB zwei lange Stichleitungen. Zur Vermeidung von stagnierendem Wasser mussten diese angepasst und ein Hydrant neu erstellt werden, was Mehraufwendungen in der Höhe von Fr. 83'000.00 zur Folge hatte.

Teilweise schlechte Baugrundverhältnisse und dadurch ein grösseres Aushubvolumen bzw. Änderung der Grabensicherung, zusätzliche Etappen und enge Platzverhältnisse - da der Betrieb der Ortsgüteranlage jederzeit gewährleistet werden musste - sowie umfangreichere Instandsetzungsarbeiten auf Privatgrund verursachten Mehrkosten in der Höhe von Fr. 46'000.00.

Minderaufwendungen in der Höhe von Fr. 107'000.00 resultierten daraus, dass die Installationsarbeiten im Profil des eingedolten Teischlibachs zu einem günstigeren Preis vergeben werden konnten.

Die Bauabrechnung wurde durch die Finanzverwaltung geprüft und für in Ordnung befunden.

Referent: Infrastrukturvorstand Roger Brunner

NAMENS DES STADTRATES

Dr. Rolf Schaeren
Vizepräsident

Uwe Krzesinski
Stadtschreiberin-Stv.

Pe/br 0811BA_Güterstr_WL_Weisung.docx

versandt am: